

## **Kanalizace Radešín**

Kontrola napojení dešťových svodů  
na splaškovou kanalizaci

ZPRACOVÁNO PRO: Obec Radešín, Radešín 58, 592 55

Datum: 05/2020

Vypracoval: Ing. Josef Filipi

Číslo zakázky/solver: 561 031

## Obsah

1	ÚVOD .....	1
2	VYHODNOCENÍ KONTROLY.....	1
3	FOTODOKUMENTACE.....	2

## 1 ÚVOD

Na základně objednávky obce Radešín v souvislosti se zjištěním stavebně-technického stavu kanalizace Radešín byl zadán požadavek na prověření napojení dešťových vpustí a svodů napojených na kanalizaci.

## 2 VYHODNOCENÍ KONTROLY

Dne 7. 5. 2020 od 7:00 začalo mlhování kanalizace v šachtě RŠ2-C a terénní pochůzkou byla zkontrolována celá stoka A, C, C1, C2, C3.1, C4 a část stoky B po šachtu RŠ4-B. V řešeném úseku bylo zjištěno napojení jednoho dešťového svodu u nemovitosti Balónového hotelu č. p. 11. Napojený svod je na východní stěně u vstupu na terasu a do nemovitosti samotné. V příloze je kamerový záznam kouřícího dešťového svodu a situace se značením místa zaznamenaného napojení. Další nenapojení dešťových svodů nebylo nalezeno.

Druhý úsek mlhování byl proveden od 8:00 v šachtě RŠ4-B a terénní pochůzkou byla zkontrolována stoka B a B1. V řešeném úseku nebyly nalezeny žádné napojené dešťové svody ani odvodnění komunikací.

### Seznam závad

Závada 1: Napojení jednoho dešťového svodu u č. p. 11, východní část objektu.....	2
---	---

### 3 FOTODOKUMENTACE

#### Balónový hotel Radešín č. p. 11



Závada 1: Napojení jednoho dešťového svodu u č. p. 11, východní část objektu.  
Ve Žďáře nad Sázavou 15. 5. 2020

Ing. Josef Filipi